














































SISA & AUT PROJECT TRACKING

Id	Modo de tarea	Calendario de tareas	RYG	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Pln % Complete	Prede	Team	tri 4, 2022											
												2022	octubre 2022	noviembre 2022	diciem	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1		Horario sisa	✓	REFURBISH BAÑOS CC6	63d	mié 05/10/22	mar 06/12/22	100%	44%		SISA	23	28	03	08	13	18	23	28	02	07	12	17
2		Horario sisa	✓	RECEPCIÓN DE PROYECTO	1d	mié 05/10/22	mié 05/10/22	100%	100%														
3		Horario sisa	✓	PREELIMINARES DE OBRA	8d	mié 05/10/22	mié 12/10/22	100%	100%														
4		Horario sisa	✓	Reunión con requisitores para definición de actividades y sitio	1d	mié 05/10/22	mié 05/10/22	100%	100%														
5		Horario sisa	✓	Sondeo de red sanitaria	1d	mié 12/10/22	mié 12/10/22	100%	100%														
6		Horario sisa	✓	RETIRO Y DEMOLICIÓN PREELIMINARES	4d	sáb 15/10/22	mar 18/10/22	100%	100%														
7		Horario sisa	✓	Retiro de muebleria y mamparas	2d	sáb 15/10/22	dom 16/10/22	100%	100%														
8		Horario sisa	✓	Demolición de piso epoxico	2d	dom 16/10/22	lun 17/10/22	100%	100%	7													
9		Horario sisa	✓	Retiro de materia producto de demolición	1d	mar 18/10/22	mar 18/10/22	100%	100%	8													
10		Horario sisa	✓	REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	7d	jue 20/10/22	mié 26/10/22	100%	100%														
11		Horario sisa	✓	Demolición de muro para preparar instalaciones	2d	jue 20/10/22	vie 21/10/22	100%	100%	9													
12		Horario sisa	✓	Instalación de red sanitaria	5d	sáb 22/10/22	mié 26/10/22	100%	100%	11													
13		Horario sisa	✓	Instalación de red hidraulica	5d	sáb 22/10/22	mié 26/10/22	100%	100%	11													
14		Horario sisa	✓	TRABAJOS EN MUROS Y PISOS	15d	jue 27/10/22	jue 10/11/22	100%	100%														
15		Horario sisa	✓	Resane de muros	2d	jue 27/10/22	vie 28/10/22	100%	100%	10													
16		Horario sisa	✓	Nivelado de piso	2d	sáb 29/10/22	dom 30/10/22	100%	100%	15													
17		Horario sisa	✓	Suministro y colcoación de azulejo	5d	lun 31/10/22	vie 04/11/22	100%	100%	16													
18		Horario sisa	✓	Suministro y colocación de vitropiso	5d	sáb 05/11/22	mié 09/11/22	100%	100%	17													
19		Horario sisa	✓	Instalación de rejilla para drenaje	1d	jue 10/11/22	jue 10/11/22	100%	100%	18													
20		Horario sisa	✓	TRABAJOS ELECTRICOS	6d	jue 10/11/22	mar 15/11/22	100%	16%														
21		Horario sisa	✓	Facilidades electricas necesarias para el area	3d	jue 10/11/22	sáb 12/11/22	100%	33%														
22		Horario sisa	✓	Instalación de lamparas	3d	dom 13/11/22	mar 15/11/22	100%	0%	21													
23		Horario sisa	✓	INSTALACIÓN DE DUCTERIA Y REJILLAS DE EXTRACCIÓN	7d	mié 16/11/22	mar 22/11/22	100%	0%														
24		Horario sisa	✓	Instalación de ramal principal	3d	mié 16/11/22	vie 18/11/22	100%	0%														
25		Horario sisa	✓	Instalación de ducto flexible	2d	sáb 19/11/22	dom 20/11/22	100%	0%	24													
26		Horario sisa	✓	Colocación de rejillas de extracción	1d	mar 22/11/22	mar 22/11/22	100%	0%	29													
27		Horario sisa	✓	PLAFON	6d	sáb 19/11/22	jue 24/11/22	100%	0%														
28		Horario sisa	✓	Instalación de soporteria para plafón	2d	sáb 19/11/22	dom 20/11/22	100%	0%	24													
29		Horario sisa	✓	Instalación de plafón	2d	dom 20/11/22	lun 21/11/22	100%	0%														
30		Horario sisa	✓	Pintura de plafón	1d	jue 24/11/22	jue 24/11/22	100%	0%	29													
31		Horario sisa	✓	TAZAS, MINGITORIOS Y LAVAMANOS	12d	jue 24/11/22	lun 05/12/22	100%	0%														
32		Horario sisa	✓	Instalación de tazas	3d	jue 24/11/22	sáb 26/11/22	100%	0%														
33		Horario sisa	✓	Instalación fluxometro para de tazas	3d	dom 27/11/22	mar 29/11/22	100%	0%	32													
34		Horario sisa	✓	Instalación de mingitorios	3d	mar 29/11/22	jue 01/12/22	100%	0%														
35		Horario sisa	✓	Instalación de fluxometro para mingitorios	2d	vie 02/12/22	sáb 03/12/22	100%	0%	34													
36		Horario sisa	✓	Instalación de lavabo	3d	vie 02/12/22	dom 04/12/22	100%	0%														
37		Horario sisa	✓	Instalación de mamparas	4d	vie 02/12/22	lun 05/12/22	100%	0%														
38		Horario sisa	✓	INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIOS (PROSISA)	5d	vie 25/11/22	mar 29/11/22	100%	0%														
39		Horario sisa	✓	DISPENSADORES	1d	lun 05/12/22	lun 05/12/22	100%	0%														
40		Horario sisa	✓	Colocación de despachador de toalla	1d	lun 05/12/22	lun 05/12/22	100%	0%														
41		Horario sisa	✓	Colocación de despachador de papel sanitario	1d	lun 05/12/22	lun 05/12/22	100%	0%														
42		Horario sisa	✓	Instalación de dispensador de jabón para manos	1d	lun 05/12/22	lun 05/12/22	100%	0%														
43		Horario sisa	✓	Instalación de dispensador de aroma	1d	lun 05/12/22	lun 05/12/22	100%	0%														
44		Horario sisa	✓	Colocación de bote de basura	1d	lun 05/12/22	lun 05/12/22	100%	0%														
45		Horario sisa	✓	LIMPIEZA FINAL DE CIERRE DE OBRA	1d	mar 06/12/22	mar 06/12/22	100%	0%														

