

Task Name	Duración	Comienzo	Fin	% completado	
<b>REMEDIACION DE AREA DE PROTOTIPOS</b>	<b>13 días</b>	<b>lun 29/11/21</b>	<b>dom 12/12/21</b>	<b>11%</b>	
<b>PRIMER TURNO</b>	<b>13 días</b>	<b>lun 29/11/21</b>	<b>dom 12/12/21</b>	<b>22%</b>	
Instalacion de estructura para muro de tablaroca, soporteria baja en zona de spots	6 días	lun 29/11/21	jue 16/12/21	25%	
Instalacion de refuerzos transversales en soporteria (armado) de muro de tablaroca	7 días	lun 29/11/21	mié 19/01/22	20%	
<b>SEGUNDO TURNO</b>	<b>12 días</b>	<b>dom 28/11/21</b>	<b>vie 10/12/21</b>	<b>6%</b>	
Fabricacion de muro lambrin en area de entrenamiento, debajo de aulas	10 días	lun 29/11/21	jue 09/12/21	15%	
Instalacion de cableado para preparacion de instalacion de spots	3 días	jue 09/12/21	vie 17/12/21	0%	
Instalacion de soportes para cielo de area de entrenamiento	8 días	lun 08/11/21	mar 16/11/21	0%	
Acarreo del material debido a demolicion fuera de area de trabajo, a sitio autorizado por seguridad planta.	13 días	lun 29/11/21	dom 12/12/21	5%	

## Safety

Man-hours Worked

without Lost Time

Injury Historic:

NO ISSUES

Auditoria CPW, OK

- FREE
- NEAR MISS
- FIRST AID
- DART
- REGISTRABLE INCIDENT
- LOST TIME
- FATALITY

## NOVIEMBRE

	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

## Statistics

Items	Prev Period	Current Period	Total to Date
% Complete	50.25%	2.20%	52.45%
% Scheduled	50.25%	2.20%	52.45%

## Quality Issues

No issues

## Critical Purchase SUBS (RQ's/ CTO's/PO's)

## Owner Field Orders (PCO's Pending)

No issues

## Hot Issues / Top 3

- Estructura de muro en área norte deficiente instalación anterior
- La zona de escaleras también ocupara refuerzos para colocación de enchapado con hojas de tablaroca

**Nota1:** Estamos en tiempos realizando actividades en tiempo y forma

**Nota2:** Las fotos de abajo son del ANTES DE INICIO DE ACTIVIDADES.

**Nota3:** Se agregaron para conocimiento de los involucrados en el proyecto las actividades adicionales para este fin de semana.

**Nota4:** SE PUSO EL PORCENTAJE REAL DE OBRA EN BASE AL AVANCE DIARIO

## Photos

